



LEGENDA

- Mobilní kontejner pro demontované materiály a odřezky nových stavebních materiálů
- Skládka nových stavebních materiálů
- Prostor pro manipulaci jeřábové techniky
- Mobilní WC
- Mobilní oplocení opatřené výstražnými tabulemi se zákazem vstupu nepolovaných osob

POZNÁMKY

Jeřáb:
- Na stavbě předpokládáme použití mobilního jeřábu pro snesení demontovaného materiálu a vynesení nového materiálu. Předpoklad trvání použití jeřábu je cca 2 dny.

Vliv stavby na okolní pozemky:
- Zařízení staveniště budou umístěny v prostoru parkovacího stání na přilehlém pozemku parcelní číslo 563/14 (vlastník Město Bílina) – po dobu realizace stavebních prací dojde k dočasnému záboru části tohoto pozemku.

Ostatní prvky staveniště:
- Dále bude umístěn mobilní kontejner pro demontované materiály a odřezky nových stavebních materiálů, skládka nových stavebních materiálů, mobilní WC a mobilní oplocení.

Ochrana zeleně:
- Vše bude provedeno v souladu s ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba.

<div>DEKPROJEKT</div>	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY PLOCHÉ STŘECHY Bytový dům, Tyršova 320/10, 418 01 Bílina		
	projektant: DEKPROJEKT s. r. o. Tiskařská 257/10 108 00 Praha 10 - Malešice	objednatel: Město Bílina Břežanská 50/4 418 01 Bílina	
	stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby	část dokumentace: C. Situační výkresy	obsah výkresu: Koordinační situační výkres
vypracoval: Tomáš Knotek, DiS.	zodpovědný projektant: Ing. David Tesar		paré:
kontroloval: Ing. Tomáš Puhl	Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 738		číslo výkresu: C.3
formát: A3	datum: Březen - Duben 2025	měřítko: 1:200	č. zakázky: 2025-000814-KnT

Verze dokumentu: První vydání